

I. 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等事業	精進川字下中島地内用排水路改修事業	富士宮市	5,580,000	5,580,000	総事業費 7,238,000

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じて欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等事業	精進川字下中島地内用水路改修事業					
交付金事業者名		富士宮市					
交付金事業実施場所		富士宮市精進川内					
交付金事業の概要		<p>令和2年度に地元区より用水路整備箇所への改修要望が提出された。要望箇所は、空石積又はコンクリートによる水路であるが、経年劣化による著しい漏水により営農に苦慮している。そのため、コンクリート2次製品による水路改修を実施し、水路の円滑な機能を確保するための工事である。また、適正な施設維持管理の為、用地測量を実施するものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事延長 L=115.5m ・土工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・水路工 L=102.2m（水路工 L=86.7m 暗渠水路工 L=12.7m 現場打集水樹工 4箇所） ・用地測量 L=230m ・基準点測量 5箇所 ・用地平面図作成 A=2.0ha ・境界測量 A=1.1ha ・打合せ 1式 					
交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標		<p>第5次富士宮市総合計画（平成28年度～令和7年度） 基本目標2：富士山の麓から想像力と活力がみなぎるまちづくり 政策2：美しい富士山と農林水産業が共存するまち（農林水産業） 施策1：農業の振興 （2）生産基盤の整備の促進と保全 農業生産性の向上や集落の総合的な居住環境の整備を図るため、土地改良事業及び農道や用排水路の改良整備など優良農地の整備・保全に努めます。</p> <p>目標：当該水路総延長 L=540m 円滑な用排水路の機能を有する割合 現状 23%（令和3年度） 中間目標 66%（令和4年度） 87%（令和5年度） 最終目標 100%（令和6年度）</p>					
事業開始年度		令和4年度		事業終了（予定）年度		令和6年度	
事業期間の設定理由		要望箇所完成までに3年間を要するため					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和5年度	
		円滑な用排水路の機能を有する割合87%	(令和4年以前の整備済延長+令和5年度整備延長)÷水路総延長×100	成果実績	%	87	
			目標値	%	87		
			達成度	%	100.0%		
		評価年度の設定理由					
		中間目標を定め、毎年度評価が可能のため					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標及び活動実績		活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度
		施工延長	活動実績	m	230.0	115.5	
			活動見込	m	230.0	115.5	75.0
			達成度	%	100.0%	100.0%	0.0%
交付金事業の総事業費等		令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考		
総事業費		6,501,000	7,238,000				
交付金充当額		5,846,000	5,580,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分		5,846,000	5,580,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
工事費		公募型指名競争入札		㈱富士建材土木		4,609,000	
調査設計費		公募型指名競争入札		富士設計㈱		2,629,000	
交付金事業の担当課室		環境部 環境企画課					
交付金事業の評価課室		都市整備部 河川課					